



Kantonsrat

KANTONSRATSPROTOKOLL

Sitzung vom 20. März 2023
Kantonsratspräsident Born Rolf

B 121 Zusatzkredit für die Änderung der Kantonsstrasse K 2b im Abschnitt Bürglen – Kantongrenze Schwyz, Gemeinde Vitznau; Entwurf Dekret über einen Zusatzkredit / Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Für die Kommission Verkehr und Bau (VBK) spricht Kommissionspräsident Pius Kaufmann.

Pius Kaufmann: Die VBK hat die Botschaft B 121 an ihren Sitzungen vom 26. August 2022 und vom 9. Januar 2023 (Information) sowie vom 6. März 2023 beraten. Zusatzkredite geben immer Anlass zu Fragen. Das war auch bei diesem Zusatzkredit nicht anders. Nach der ersten Vorstellung der Botschaft wurde die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (Vif) damit beauftragt, weitere Abklärungen zu treffen. So wurden nochmals eine frühere Linienführung und insbesondere die Tunnelvariante geprüft, letztlich bleibt aber das aufgelegte Projekt mit den Kunstbauten am Fels die Lösung mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die VBK sieht, dass die geologische Situation schwierig ist und die Projektanpassungen unumgänglich sind. Das Eintreten auf die Vorlage war unbestritten. Die VBK hat dem Zusatzkredit von 8,2 Millionen Franken mit 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugestimmt. Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen.

Für den Regierungsrat spricht Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter.

Fabian Peter: Ihr Rat hat im Juni 2021 einen Sonderkredit von 14,7 Millionen Franken für die Änderung der Kantonsstrasse 2b im Abschnitt Bürglen bis zur Kantongrenze Schwyz in der Gemeinde Vitznau genehmigt. Aufgrund neuer Erkenntnisse müssen wir Ihrem Rat vor Baubeginn und vor weiteren Arbeiten einen zusätzlichen Kredit von 8,2 Millionen Franken beantragen. Ich erlaube mir einige Bemerkungen dazu. Erstens: Vertiefte geologische Abklärungen werden üblicherweise nach der Krediterteilung vorgenommen, weil sie kostenintensiv sind. Zweitens: Die Abklärungen und zusätzlichen Baugrunduntersuchungen haben im vorliegenden Projekt ergeben, dass die Prognosen in der Botschaft vom Juni 2021 zu optimistisch waren. Die Verwitterungszonen des Felsens liegen nämlich tiefer als angenommen. Dies hat zur Folge, dass auch tiefer fundiert werden muss und die Lasten der Lehenkonstruktion tiefer in den Untergrund geleitet werden müssen. Zudem sind die Baukosten in der Zwischenzeit höher, ausgelöst durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Das alles ergibt höhere Kosten von rund 8,2 Millionen Franken. Insgesamt beträgt der Kredit somit 22,9 Millionen Franken. Ich bitte Sie, dem Zusatzkredit zuzustimmen.

In der Schlussabstimmung stimmt der Rat dem Dekret über einen Zusatzkredit für die Änderung der Kantonsstrasse K 2b im Abschnitt Bürglen – Kantongrenze Schwyz in der Gemeinde Vitznau, wie es aus der Beratung hervorgegangen ist, mit 85 zu 0 Stimmen zu.